



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
และการใช้งบประมาณ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)



องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ
อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน (เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้ อบท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูล และ รายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓๐(๕) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และ คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการ ติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญจึงขอ ประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ ตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ ดังนี้

ก. วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ

“ ตำบลน่าอยู่ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง องค์การบริหารจัดการที่ดี ”

ข. พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ

๑. การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประสานการจัดทำแผนพัฒนา จังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
๒. การตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดแย้งต่อกฎหมาย
๓. สนับสนุนช่วยเหลือส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนา
ท้องถิ่น
๔. การคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕. การจัดการศึกษา
๖. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
๗. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
๘. การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลรวม และมลพิษต่าง ๆ
๙. การพาณิชย์ และส่งเสริมการลงทุน
๑๐. การก่อสร้าง และบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ ที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น
๑๑. การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของ
ท้องถิ่น
๑๒. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑๓. การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด

๑๔. การสังคมสังเคราะห์ และพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส
๑๕. การส่งเสริมการท่องเที่ยว

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนางานการบริหารส่วนตำบลเพ็ญ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและอาชีพ
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการสังคม
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

**แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ
ตามแผนการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)**

๑. โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานฯ จำนวน ๑๐๒ โครงการ

- ๑.๑ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๔๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๑๒
- ๑.๒ ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๖๒
- ๑.๓ ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๕๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๘๐

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จำนวน ๓๗,๒๐๕,๒๑๕ บาท

งบประมาณที่เบิกจ่าย จำนวน ๑๓,๒๕๕,๘๙๑.๔๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๖๓

๒. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่

๒.๑ ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ สำหรับโครงการที่ ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากอยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมดำเนินการตามโครงการฯ

๒.๒ การดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวนทั้งสิ้น ๑๐๒ โครงการ ซึ่งดำเนินการ แล้วเสร็จ จำนวน ๔๕ โครงการ ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๒ โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๕๖ โครงการ โดยมีหลายโครงการที่เป็นโครงการต่อเนื่องจะต้องดำเนินการตลอดทั้งปีงบประมาณ

๓. ปัญหา/ อุปสรรค ในการดำเนินงาน

๓.๑ โครงการก่อสร้างที่เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ทางระบายน้ำ กำลังดำเนินการอยู่ในขั้นตอนการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและเริ่มทำ สัญญา

๓.๒ โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โครงการฝึกอบรมอาชีพ โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสตรี ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงาน

๔.ข้อเสนอแนะ

๑. การอธิบายในรายละเอียดของการดำเนินงาน ของแต่ละสำนัก/กอง ต่อที่ประชุมยังไม่ค่อยชัดเจน

๒. การดำเนินงานในแต่ละโครงการ/ กิจกรรม มีความล่าช้า และยังไม่เป็นตามแผนการดำเนินงานตามแผนที่ กำหนดไว้

๓. โครงการ/ กิจกรรม และวงเงินการจัดซื้อ/ จัดจ้าง ที่มีงบประมาณน้อย หากดำเนินการได้ ควรดำเนินการทันทีเนื่องจาก ๖ เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ หากมีภารกิจเร่งด่วนจะดำเนินการไม่ทันตามกำหนดเวลา

๔. การนำเสนอผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมในครั้งต่อไป ให้เตรียมความพร้อมในการอธิบาย สรุปผล และการนำผลการดำเนินงานให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

๕. ควรปรับเปลี่ยนระบบ และวิธีการในการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานมากขึ้น

๖. ควรจัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ข้อบังคับ ให้ราชการ และผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้ได้รับทราบ และปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๘
ในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน สะพาน ไหล่ทาง ทางเท้า ท่อระบายน้ำ และรางระบายน้ำ

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนิน การ	ระหว่าง ดำเนินการ			ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าโรงเรียนบ้านนาสอน) บ้านนาสอน หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๒๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.เพ็ญ กำหนด	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๒,๐๐๐		→											√			เบิกจ่ายตามสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้ว	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายภายในหมู่บ้าน) บ้านหนองตุ หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.เพ็ญกำหนด	๙๔,๐๐๐	๙๓,๕๐๐	๕๐๐		→											√			เบิกจ่ายตามสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้ว	กองช่าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนิน การ	ระหว่าง ดำเนินการ			ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายภายในหมู่บ้าน) บ้านโพพัน หมู่ที่ ๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ ม. รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต. เพ็ญกำหนด	๙๘,๐๐๐	๙๗,๕๐๐	๕๐๐		→											✓			เบิกจ่ายตามสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้ว	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหลังวัดป่าเพ็ญวนาราม) บ้านเกาะแก้ว หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๖๑.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.เพ็ญ กำหนด	๓๘๑,๐๐๐	๓๗๙,๐๐๐	๒,๐๐๐		→											✓			เบิกจ่ายตามสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้ว	กองช่าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการ การ	ระหว่าง ดำเนินการ			ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๕	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก (สายบ้าน ดอนสวรรค์ – บ้าน เกาะแก้ว) บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ ๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดความกว้าง ๘.๐๐ ม. ยาว ๘๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง ไหลทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียด ตามประมาณการงาน ก่อสร้าง และตามแบบ แปลนที่ อบต.เพ็ญ กำหนด	๓๘๔,๐๐๐	๐	๓๘๔,๐๐๐															√	ยังไม่มี การ เบิกจ่าย	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก (สายไปนาเพียง) บ้านสันป่าตอง หมู่ที่ ๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง ไหลทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียด ตามประมาณการงาน ก่อสร้าง และตามแบบ แปลนที่ อบต.เพ็ญ กำหนด	๒๙๖,๐๐๐	๒๙๔,๕๐๐	๑,๕๐๐													√			เบิกจ่ายตาม สัญญาเสร็จ เรียบร้อยแล้ว	กองช่าง

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘							ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการ การ			ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยอู่วิฑูรย์) บ้านวังบัวเหลือง หมู่ที่ ๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมปลูกกิ่งไผ่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.เพ็ญกำหนด	๑๘๙,๐๐๐.-	๑๘๘,๕๐๐	๕๐๐													√			เบิกจ่ายตามสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้ว	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยโรงน้ำแข็ง) บ้านวังบัวเหลือง หมู่ที่ ๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๒๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมปลูกกิ่งไผ่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.เพ็ญกำหนด	๒๘๔,๐๐๐.-	๒๘๓,๐๐๐	๑,๐๐๐													√			เบิกจ่ายตามสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้ว	กองช่าง

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.						ก.ย.	
๙	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก (สายไปเมรุ) บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ ๑๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๒๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ย ข้างละ ๐.๕๐ ม.รายละเอียด ตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต. เพ็ญ กำหนด	๒๙๕,๐๐๐	๒๙๔,๐๐๐	๑,๐๐๐													✓			เบิกจ่ายตาม สัญญาเสร็จ เรียบร้อยแล้ว	กองช่าง	
๑๐	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก (สายบ้าน นายนิกร – วัด ป่าเวฬุวัลย์) บ้านดงส้มพันธ์ หมู่ที่ ๑๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๑๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๔๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ย ข้างละ ๐.๕๐ ม.รายละเอียด ตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต. เพ็ญ กำหนด	๒๘๘,๐๐๐	๒๘๗,๐๐๐	๑,๐๐๐													✓			เบิกจ่ายตาม สัญญาเสร็จ เรียบร้อยแล้ว	กองช่าง	
๑๑	โครงการ ก่อสร้างศาลา ประชาคม หมู่บ้าน บ้าน โพนงาม หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่บ้าน ขนาดกว้าง ๘.๐๐ ม. ยาว ๑๒.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๙๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณ การงานก่อสร้าง และตามแบบ แปลนที่ อบต.เพ็ญ กำหนด	๓๕๐,๐๐๐	๐	๓๕๐,๐๐๐															✓		ยังไม่มีกร เบิกจ่าย	กองช่าง

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการ การ	ระหว่าง ดำเนินการ			ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๒	โครงการ ก่อสร้างศาลา ประชาคม หมู่บ้าน บ้านหนองตุ หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่บ้าน ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๘.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๔๐.๐๐ ตาราง เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียด ตามประมาณการงาน ก่อสร้าง และตามแบบแปลน ที่ อบต.เพ็ญ กำหนด	๒๔๓,๐๐๐	๐	๒๔๓,๐๐๐							→							✓		ยังไม่มีกร เบิกจ่าย	กองช่าง
๑๓	โครงการ ก่อสร้างรั้วรอบ ศาลาประชาคม บ้านโนนทัน หมู่ที่ ๖	ก่อสร้างรั้วรอบศาลา ประชาคม บ้านโนนทัน หมู่ ที่ ๖ ขนาดความยาว ๗๖.๐๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่อบต. เพ็ญกำหนด	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐							→								✓	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย	กองช่าง
๑๔	โครงการ ก่อสร้างรั้ว ด้านหลังที่ทำ การองค์การ บริหารส่วน ตำบลเพ็ญ	ก่อสร้างรั้วด้านหลังที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบล เพ็ญ ขนาดความยาว ๒๖๐.๐๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต. เพ็ญ กำหนด	๔๔๘,๐๐๐	๐	๔๔๘,๐๐๐							→								✓	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย	กองช่าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘							ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการ			ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๕	โครงการเสริม ผิวจราจรแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต (สายกลางบ้าน) บ้านใหม่ หมู่ที่ ๒	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๙๖ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๔.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.เพ็ญกำหนด	๓๘๕,๐๐๐	๐	๓๘๕,๐๐๐															√	ยังไม่มี การเบิกจ่าย	กองช่าง
๑๖	โครงการเท คอนกรีตเสริม เหล็กขยายผิว จราจร (สายภายใน หมู่บ้าน) บ้านหนองตุ หมู่ที่ ๕	เทคอนกรีตเสริมเหล็กขยายผิวจราจร ขนาดกว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๑๒๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.เพ็ญกำหนด	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐															√	ยังไม่มี การเบิกจ่าย	กองช่าง
๑๗	โครงการเสริม ผิวจราจรแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต (สายหน้า วัดป่าศรีเวียง เพ็ญ) บ้านเหล่าสูง หมู่ที่ ๘	ปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๕๘ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๙๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.เพ็ญกำหนด	๓๘๔,๐๐๐	๐	๓๘๔,๐๐๐															√	ยังไม่มี การเบิกจ่าย	กองช่าง

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๘	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายกลางบ้าน) บ้านศรีสุวรรณ หมู่ที่ ๑๐	ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๙๖ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อม รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต. เพ็ญ กำหนด	๓๘๕,๐๐๐	๐	๓๘๕,๐๐๐															✓	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	กองช่าง	
๑๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเมรุวัดป่าเวฬุวัลย์ บ้านดงสัมพันธ หมู่ที่ ๑๖	ปรับปรุงซ่อมแซมเมรุวัดป่าเวฬุวัลย์ บ้านดงสัมพันธ หมู่ที่ ๑๖ โดยทำการปรับปรุงซ่อมแซมเตาเผา ฝ้าเพดาน ประตู และระบบไฟฟ้า รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญกำหนด	๙๕,๐๐๐														✓				เบิกจ่ายตามสัญญาแล้วเรียบร้อย	กองช่าง	
๒๐	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายบ้านโนนยางพัฒนา ม.๑๗ – บ้านหนองตุ ม.๕) บ้านโนนยางพัฒนา หมู่ที่ ๑๗	ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๙๖ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๔.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต. เพ็ญ กำหนด	๓๘๕,๐๐๐	๐	๓๘๕,๐๐๐																✓	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	กองช่าง

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘									ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๑	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังซอยสิริธร บ้านเหล่าสูง หมู่ที่ ๘ (โอนเพิ่ม)	ปรับปรุงถนนลูกรัง ตามแบบของ อบต. เพ็ญ กำหนด	๓๐,๑๗๐	๓๐,๐๐๐	๑๗๐				→									√			เบิกจ่ายตาม สัญญาเสร็จ เรียบร้อยแล้ว	กองช่าง
๒๒	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังซอยอังกาบ บ้านเหล่าสูง หมู่ที่ ๘ (โอนเพิ่ม)	ปรับปรุงถนนลูกรัง ตามแบบของ อบต. เพ็ญ กำหนด	๔๐,๕๐๐	๔๐,๐๐๐	๕๐๐				→									√			เบิกจ่ายตาม สัญญาเสร็จ เรียบร้อยแล้ว	กองช่าง
๒๓	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังลำห้วยน้ำลาด บ้านวังเหลือง หมู่ที่ ๑๓ (โอนเพิ่ม)	ปรับปรุงถนนลูกรัง ตามแบบของ อบต. เพ็ญ กำหนด	๓๔๘,๙๑๐	๓๔๘,๐๐๐	๙๑๐				→									√			เบิกจ่ายตาม สัญญาเสร็จ เรียบร้อยแล้ว	กองช่าง
๒๔	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังสายนาโพน บ้าน ใหม่ หมู่ที่ ๒ (โอนเพิ่ม)	ปรับปรุงถนนลูกรัง ตามแบบของ อบต. เพ็ญ กำหนด	๓๖๔,๙๙๐	๓๖๔,๐๐๐	๙๙๐				→									√			เบิกจ่ายตาม สัญญาเสร็จ เรียบร้อยแล้ว	กองช่าง
๒๕	โครงการก่อสร้าง หลังคาเหล็กศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ใหม่ หมู่ที่ ๒ (โอนเพิ่ม)	โครงการก่อสร้าง หลังคาเหล็กตาม แบบของ อบต.เพ็ญ กำหนด	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๕๐๐	๕๐๐			→										√			เบิกจ่ายตาม สัญญาเสร็จ เรียบร้อยแล้ว	กองช่าง

[illegible]

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบประปาให้ได้มาตรฐาน ตลอดจนขยายเขตระบบประปา

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการ การ	ระหว่าง ดำเนินการ			ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการขยาย เขตประปา หมู่บ้าน บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ ๑๔	ดำเนินการขยายเขต ประปาภายในหมู่บ้าน โดย มีปริมาณงานขยายเขต ประปาหมู่บ้าน ความยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณ การงานก่อสร้าง และตาม แบบแปลนที่อบต.เพ็ญ กำหนด	๙๗,๐๐๐	๙๖,๕๐๐	๕๐๐				→									√			เบิกจ่ายตาม สัญญาเสร็จ เรียบร้อยแล้ว	กองช่าง
รวม ๑ โครงการ			๙๗,๐๐๐	๙๖,๕๐๐	๕๐๐																	

๑.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษา แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

(๑) แผนงานเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรม ที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนิน การ	ระหว่าง ดำเนินการ			ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการขุดลอก หนองน้ำ สาธารณะประโยชน์ บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ ๑๒	เพื่อจ่ายเป็นค่าขุด ลอกหนองน้ำ สาธารณะประโยชน์ บ้านหนองลุมพุก หมู่ ที่ ๑๒ กว้าง ๔๒.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร รายละเอียด ตามประมาณการงาน ก่อสร้าง และตามแบบ แปลนที่องค์การ บริหารส่วนตำบลเพ็ญ กำหนด	๓๘๓,๐๐๐	๐	๓๘๓,๐๐๐					→									√	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย	กองช่าง	
รวม ๑ โครงการ			๓๘๓,๐๐๐	๐	๓๘๓,๐๐๐																	

๑.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ ตลอดจนขยายเขตการให้บริการระบบไฟฟ้าสาธารณะ

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรม ที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนิน การ	ระหว่าง ดำเนินการ			ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการขยาย เขตไฟฟ้าเพื่อที่ อยู่อาศัย บ้านโพนงาม หมู่ที่ ๔ (สายบ้านโพน งาม-โพนสว่าง) ให้แก่การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอเพ็ญ	อุดหนุนสำหรับขยาย เขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย บ้านโพนงาม หมู่ที่ ๔ ให้แก่การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคสาขาอำเภอ เพ็ญ (รายละเอียดตาม แบบมาตรฐานการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)	๘๐,๐๐๐	๐	๘๐,๐๐๐				→											√	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย	กองช่าง
๒	โครงการขยาย เขตไฟฟ้าเพื่อที่ อยู่อาศัย บ้านสันป่าตอง หมู่ที่ ๑๑ (สายบ้านนาย สมควร) ให้แก่ การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคสาขา อำเภอเพ็ญ	อุดหนุนสำหรับขยาย เขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย บ้านสันป่าตอง หมู่ที่ ๑๑ (สายบ้านนาย สมควร) ให้แก่การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคสาขา อำเภอเพ็ญ	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐				→											√	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย	กองช่าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรม ที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓	โครงการขยาย เขตไฟฟ้าแรงต่ำ เพื่อที่อยู่อาศัย บ้านดงสัมพันธ์ หมู่ที่ ๑๖ ให้แก่ สำนักงานไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค สาขาเพ็ญ (โอนเพิ่ม)	อุดหนุนสำหรับขยาย เขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่ อาศัย บ้านสันป่าตอง หมู่ที่ ๑๖ (สายบ้าน นายสมควร) ให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอเพ็ญ	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๔,๙๕๘.๓๑	๕,๐๔๑.๖๙												√			เบิกจ่าย เรียบร้อย	กองช่าง		
๔	โครงการขยาย เขตไฟฟ้าแรงต่ำ เพื่อที่อยู่อาศัย บ้านดงสัมพันธ์ หมู่ที่ ๑๔ ให้แก่ สำนักงานไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค สาขาเพ็ญ (โอนเพิ่ม)	อุดหนุนสำหรับขยาย เขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่ อาศัย บ้านสันป่าตอง หมู่ที่ ๑๔ (สายบ้าน นายสมควร) ให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอเพ็ญ	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๒๒๖.,๔๘	๗๗๓.๕๒												√			เบิกจ่าย เรียบร้อย	กองช่าง		
รวม ๔ โครงการ			๑๐๐,๐๐๐																				

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและอาชีพ

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการทำการเกษตรแบบผสมผสาน หันมาใช้วิถีการธรรมชาติ และยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

(๑) แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ						
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ได้ดำเนินการ					
๑	โครงการส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐																✓	ยังไม่มีกรเบิกจ่าย	สำนักปลัด				
รวม ๑ โครงการ			๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐																						

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน

(๑) แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑	โครงการเงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพ/กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในตำบลเพ็ญ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์กรประชาชนให้แก่กลุ่มอาชีพ/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่จดทะเบียนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชน	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐															✓	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	สำนักปลัด

[illegible]

๒.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมด้านการตลาดสำหรับสินค้าทั่วไป สินค้าเกษตร สินค้าแปรรูป และผลิตภัณฑ์ชุมชน

(๑) แผนงาน การเกษตร

[illegible]

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนานุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

(๑) แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนิน การ	ระหว่าง ดำเนินการ			ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐															√	ยังไม่มี การเบิกจ่าย	สำนักปลัด
๒	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ และ แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ทุกพระองค์ ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐															√	ยังไม่มี การเบิกจ่าย	สำนักปลัด
๓	โครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐															√	ยังไม่มี การเบิกจ่าย	สำนักปลัด

๓.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาจัดระบบการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

(๑) แผนงาน เคหะและชุมชน

[illegible]

๓.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาจัดระบบการบำบัดน้ำเสีย

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

[illegible]

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในพื้นที่

(๑) แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑	อาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดสพฐ.	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) จำนวน ๔ แห่ง	๗๒๒,๔๖๒	๑๓๖,๐๙๑.๕๙	๑๘๖,๓๗๐.๔๑												➡		✓		เบิกจ่ายเป็นรายไตรมาส	กองการศึกษาฯ
๒	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านใหม่	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑-๖	๒๔๘,๔๐๐	๑๒๔,๒๐๐	๑๒๔,๒๐๐												➡		✓		เบิกจ่ายเป็นรายไตรมาส	กองการศึกษาฯ
๓	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านนาสอนโพนทัน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑-๖	๓๓๔,๘๐๐	๑๖๗,๔๐๐	๑๖๗,๔๐๐												➡		✓		เบิกจ่ายเป็นรายไตรมาส	กองการศึกษาฯ
๔	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านโพนงามหนองตุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑-๖	๗๐๘,๔๐๐	๓๕๔,๒๐๐	๓๕๔,๒๐๐												➡		✓		เบิกจ่ายเป็นรายไตรมาส	กองการศึกษาฯ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ผลการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนิน การ	ระหว่าง ดำเนิน การ		
๕	โครงการเงิน อุดหนุน ค่าอาหาร กลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านศรี สุวรรณดง สัมพันธ์โพธิ์สว่าง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน สำหรับ เด็กอนุบาล และเด็ก ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖	๔๘๔,๘๐๐	๒๖๔,๖๐๐	๒๒๐,๒๐๐												✓			เบิกจ่ายเป็น ราย ไตรมาส	กอง การศึกษาฯ
๖	เงินอุดหนุน โรงเรียนบ้านใหม่ ตามโครงการ ส่งเสริมทักษะ ด้านกีฬาให้กับ นักเรียน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่โรงเรียนบ้านใหม่ ตามโครงการส่งเสริม ทักษะด้านกีฬาให้กับ นักเรียน	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐														✓	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย	กอง การศึกษาฯ
๗	เงินอุดหนุน โรงเรียนบ้านโพ งามหนองตุ ตาม โครงการเข้าค่าย วิชาการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่โรงเรียนบ้านโพ งามหนองตุ ตาม โครงการเข้าค่ายวิชาการ	๓๕,๐๐๐	๐	๓๕,๐๐๐														✓	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย	กอง การศึกษาฯ
๘	เงินอุดหนุน โรงเรียนบ้านศรี สุวรรณดง สัมพันธ์โพธิ์สว่าง ตามโครงการ พัฒนาทักษะ ชีวิต โดยใช้ เศรษฐกิจ พอเพียง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่โรงเรียนบ้านศรี สุวรรณดงสัมพันธ์โพธิ์ สว่าง ตามโครงการพัฒนา ทักษะชีวิตโดยใช้เศรษฐกิจ พอเพียง	๓๕,๐๐๐	๐	๓๕,๐๐๐														✓	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย	กอง การศึกษาฯ

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนิน การ	ระหว่าง ดำเนิน การ			ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๙	เงินอุดหนุน โรงเรียนบ้านนา สอนโพนทันตาม โครงการส่งเสริม พัฒนาความ ปลอดภัยใน สถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นเงิน อุดหนุนให้แก่ โรงเรียนบ้านนา สอนโพนทัน ตาม โครงการส่งเสริม พัฒนาความ ปลอดภัยใน สถานศึกษา	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐															✓	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย	กอง การศึกษาฯ
รวม ๙ โครงการ			๒,๖๒๘,๘๖๒	๑๐๔๖๔๙๑.๕๙	๑๑๘๒๓๗๐.๔๑																	

๔.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

(๑) แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้ว	ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑	โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ	๓๕,๐๐๐	๐	๓๕,๐๐๐						➡							✓			เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	กองการศึกษา
๒	โครงการแข่งขันกีฬาสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ ประจำปี ๒๕๖๗	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐						➡									✓	ยังไม่มีเบิกจ่าย	กองการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ					
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนิน การ	ระหว่าง ดำเนินการ			ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๓	โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหาร กลางวัน,ค่า จัดการเรียนการ สอน (รายหัว), ค่าพัฒนาการจัด การศึกษา)	เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารกลางวัน (อัตราตามขนาด สถานศึกษา),ค่า จัดการเรียนการสอน (รายหัว) อัตรา๑,๙๗๒ บาท/ปีจัดสรรสำหรับ เด็กปฐมวัย อายุ ๒-๕ ปี	๑,๖๙๔,๙๐๐	๑,๐๐๔,๘๘๔	๖๙๐,๐๑๖												→		✓		มีการเบิกจ่าย เป็นราย ไตรมาส	กอง การศึกษา				
๔	อาหารเสริม (นม) สำหรับ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้ออาหาร เสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหาร ส่วนตำบลเพ็ญ จำนวน ๕ แห่ง	๓๐๒,๖๕๓	๕๖,๐๐๗.๕๖	๒๔๖,๖๔๕.๔๔													→		✓		มีการเบิกจ่าย เป็นราย ไตรมาส	กอง การศึกษา			
๕	ค่าใช้จ่ายตาม โครงการวันเด็ก แห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการวัน เด็กแห่งชาติ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของ องค์การบริหาร ส่วนตำบลเพ็ญ	๑๓๐,๐๐๐	๑๒๗,๘๐๐	๒,๒๐๐				→									✓			เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว	กอง การศึกษาฯ				
รวม ๕ โครงการ			๒,๒๐๒,๕๕๓	๑,๑๘๘,๖๙๒	๑,๐๑๓,๘๖๑																					

๔.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟูประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรม ที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนิน การแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ			ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการ ประเพณี สงกรานต์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินงานตาม โครงการประเพณี สงกรานต์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๓๕๐,๐๐๐	๐	๓๕๐,๐๐๐							→								√	ยังไม่มี การ เบิกจ่าย	กอง การ ศึกษา
๒	โครงการจัดงาน ประเพณีบุญบั้ง ไฟ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินงานตาม โครงการจัดงาน ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๓๕,๐๐๐	๐	๑๓๕,๐๐๐								→							√	ยังไม่มี การ เบิกจ่าย	กอง การ ศึกษา
๓	โครงการจัดงาน ประเพณีอำเภอ เพ็ญ ๑๑๘ ปี ของดี ๑๒ ท้องถิ่น	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการดำเนินงานตาม โครงการจัดงาน ประเพณี อำเภอเพ็ญ ๑๑๘ ปี ของดี ๑๒ ท้องถิ่น	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐				→									√			เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว	กอง การ ศึกษา
๔	โครงการจัดงาน สืบสานประเพณี ลอยกระทง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินงานตาม โครงการจัดงานสืบสาน ประเพณีลอยกระทง	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐		→													√	ยังไม่มี การ เบิกจ่าย	กอง การ ศึกษา

[illegible]

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการสังคม

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการให้บริการสาธารณสุขให้ครอบคลุมและทั่วทุกพื้นที่

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนิน การ	ระหว่าง ดำเนินการ			ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	เงินอุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้าน ใหม่ หมู่ที่ ๒ ตามโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านใหม่ หมู่ที่ ๒ เพื่อ ดำเนินการขับเคลื่อนตาม โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ในกิจกรรม ต่างๆ ให้มีความเหมาะสม กับปัญหาและบริบทใน พื้นที่	๒๐,๐๐๐.-	๐	๒๐,๐๐๐															✓	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย	สำนักปลัดฯ
๒	เงินอุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านนา สอน หมู่ที่ ๓ ตามโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านใหม่ หมู่ที่ ๓ เพื่อ ดำเนินการขับเคลื่อนตาม โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ในกิจกรรม ต่างๆ ให้มีความเหมาะสม กับปัญหาและบริบทใน พื้นที่	๒๐,๐๐๐.-	๐	๒๐,๐๐๐															✓	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย	สำนักปลัดฯ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรม ที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการ การ	ระหว่าง ดำเนินการ			ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๓	เงินอุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้าน โพนงาม หมู่ที่ ๔ ตามโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ตามโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านใหม่ หมู่ที่ ๔ เพื่อ ดำเนินการขับเคลื่อน ตามโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข ในกิจกรรม ต่างๆ ให้มีความ เหมาะสมกับปัญหาและ บริบทในพื้นที่	๒๐,๐๐๐.-	๐	๒๐,๐๐๐															✓	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย	สำนักปลัดฯ
๔	เงินอุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้าน หนองตุ หมู่ที่ ๕ ตามโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ตามโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านใหม่ หมู่ที่ ๕ เพื่อ ดำเนินการขับเคลื่อน ตามโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข ในกิจกรรม ต่างๆ ให้มีความ เหมาะสมกับปัญหาและ บริบทในพื้นที่	๒๐,๐๐๐.-	๐	๒๐,๐๐๐															✓	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย	สำนักปลัดฯ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรม ที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนิน การ	ระหว่าง ดำเนินการ			ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๕	เงินอุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้าน โพ้น หมู่ที่ ๖ ตามโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข จำนวน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ตามโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านใหม่ หมู่ที่ ๖ เพื่อ ดำเนินการขับเคลื่อน ตามโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข ในกิจกรรม ต่างๆ ให้มีความ เหมาะสมกับปัญหาและ บริบทในพื้นที่	๒๐,๐๐๐.-	๐	๒๐,๐๐๐												➡			√	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย	สำนักปลัดฯ
๖	เงินอุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้าน เกาะแก้ว หมู่ที่ ๗ ตามโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ตามโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านใหม่ หมู่ที่ ๗ เพื่อ ดำเนินการขับเคลื่อน ตามโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข ในกิจกรรม ต่างๆ ให้มีความ เหมาะสมกับปัญหาและ บริบทในพื้นที่	๒๐,๐๐๐.-	๐	๒๐,๐๐๐												➡			√	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย	สำนักปลัดฯ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรม ที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘									ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนิน การ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗	เงินอุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้าน เหล่าสูง หมู่ที่ ๘ ตามโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ตามโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านใหม่ หมู่ที่ ๘ เพื่อ ดำเนินการขับเคลื่อน ตามโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข ในกิจกรรม ต่างๆ ให้มีความ เหมาะสมกับปัญหาและ บริบทในพื้นที่	๒๐,๐๐๐.-	๐	๒๐,๐๐๐															✓	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย	สำนักปลัดฯ
๘	เงินอุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้าน ดอนสวรรค์ หมู่ที่ ๙ ตามโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ตามโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านใหม่ หมู่ที่ ๙ เพื่อ ดำเนินการขับเคลื่อน ตามโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข ในกิจกรรม ต่างๆ ให้มีความ เหมาะสมกับปัญหาและ บริบทในพื้นที่	๒๐,๐๐๐.-	๐	๒๐,๐๐๐															✓	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย	สำนักปลัดฯ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๙	เงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านศรีสุพรรณ หมู่ที่ ๑๐ ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านใหม่ หมู่ที่ ๑๐ เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทในพื้นที่	๒๐,๐๐๐.-	๐	๒๐,๐๐๐												➡			✓	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	สำนักปลัดฯ
๑๐	เงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสันป่าตอง หมู่ที่ ๑๑ ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านใหม่ หมู่ที่ ๑๑ เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทในพื้นที่	๒๐,๐๐๐.-	๐	๒๐,๐๐๐												➡			✓	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	สำนักปลัดฯ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรม ที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนิน การ	ระหว่าง ดำเนินการ			ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๑	เงินอุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้าน หนองลุมพุก หมู่ที่ ๑๒ ตามโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ตามโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านใหม่ หมู่ที่ ๑๒ เพื่อ ดำเนินการขับเคลื่อน ตามโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข ในกิจกรรม ต่างๆ ให้มีความ เหมาะสมกับปัญหาและ บริบทในพื้นที่	๒๐,๐๐๐.-	๐	๒๐,๐๐๐															√	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย	สำนักปลัดฯ
๑๒	ขอเงินอุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านวัง บัวเหลือง หมู่ที่ ๑๓ ตาม โครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ตามโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านใหม่ หมู่ที่ ๑๓ เพื่อ ดำเนินการขับเคลื่อน ตามโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข ในกิจกรรม ต่างๆ ให้มีความ เหมาะสมกับปัญหาและ บริบทในพื้นที่	๒๐,๐๐๐.-	๐	๒๐,๐๐๐															√	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย	สำนักปลัดฯ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรม ที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนิน การ	ระหว่าง ดำเนินการ		
๑๓	เงินอุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้าน โพนสว่าง หมู่ที่ ๑๔ ตามโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ตามโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านใหม่ หมู่ที่ ๑๔ เพื่อ ดำเนินการขับเคลื่อน ตามโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข ในกิจกรรม ต่างๆ ให้ความ เหมาะสมกับปัญหาและ บริบทในพื้นที่	๒๐,๐๐๐.-	๐	๒๐,๐๐๐														✓	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย	สำนักปลัดฯ
๑๔	เงินอุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านดง สัมพันธ์ หมู่ที่ ๑๖ ตามโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ตามโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านใหม่ หมู่ที่ ๑๖ เพื่อ ดำเนินการขับเคลื่อน ตามโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข ในกิจกรรม ต่างๆ ให้ความ เหมาะสมกับปัญหาและ บริบทในพื้นที่	๒๐,๐๐๐.-	๐	๒๐,๐๐๐														✓	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย	สำนักปลัดฯ

[illegible]

๕.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้ว	ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการคุมกำเนิดสุนัขและแมวอย่างถาวร	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการคุมกำเนิดสุนัขและแมวอย่างถาวร	๕๐,๐๐๐.-	๐	๕๐,๐๐๐															√	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	สำนักปลัด	
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมเจ้าฟ้าฯ กรมปศุสัตว์ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมเจ้าฟ้าฯ กรมปศุสัตว์ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๑๐๐,๐๐๐.-	๙๒,๐๔๐	๗,๙๖๐													√			เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	สำนักปลัด	
รวม ๒ โครงการ			๑๕๐,๐๐๐	๙๒,๐๔๐	๕๗,๙๖๐																		

๕.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาสุขภาพและอนามัย

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ					
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ได้ดำเนินการ				
๑	โครงการเสริมสร้างเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ รู้พิษภัยของบุหรี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเสริมสร้างเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่รู้พิษภัยของบุหรี ให้แก่เด็กและเยาวชน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ	๓๐,๐๐๐.-	๐	๓๐,๐๐๐							→							✓	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	สำนักปลัด					
๒	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ เรื่องการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชแก่ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่องการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชแก่ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ	๒๐,๐๐๐.-	๐	๒๐,๐๐๐							→							✓	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	สำนักปลัด					
๓	โครงการส่งเสริมป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพ ช่างปากผู้สูงอายุ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพช่างปากผู้สูงอายุ ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ	๓๐,๐๐๐.-	๒๖,๓๒๐	๓,๖๘๐				→									✓		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	สำนักปลัด					
รวม ๓ โครงการ			๘๐,๐๐๐.-	๒๖,๓๒๐	๕๓,๖๘๐																					

(๒) แผนงานแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้ว	ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างประชาชน/เยาวชน (อบต.เพ็ญเกมส์) ครั้งที่ ๒๕	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างประชาชน/เยาวชน (อบต.เพ็ญเกมส์) ครั้งที่ ๒๕	๔๔๙,๘๐๐	๔๔๙,๘๐๐	๐													√			เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	กองการศึกษา
๒	โครงการจัดการแข่งขันกีฬากลุ่มแม่บ้าน สตรีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อบต.เพ็ญ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬากลุ่มแม่บ้าน สตรีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	๑๕๘,๕๘๐	๑๕๘,๕๘๐	๐													√			เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	สำนักปลัด
รวม ๒ โครงการ			๓๕๐,๐๐๐	๖๐๘,๓๘๐	๐																	

[illegible]

(๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ					
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ได้ดำเนินการ				
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๕๐,๐๐๐.-	๐	๕๐,๐๐๐.-														✓	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	สำนักปลัด					
รวม ๑ โครงการ			๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐																					

๕.๖ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนสวัสดิการแก่ประชาชนในพื้นที่

(๑) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรม ที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘							ผลการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ						
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนิน การ			ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ				
๑	ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์กำหนด	๑๒,๕๗๗,๒๐๐	๔,๐๗๕,๑๐๐	๘,๐๙๓,๕๕๐													✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย	สำนักปลัด					
๒	ประเภทเบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพ ความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	๓,๕๙๗,๖๐๐	๑,๑๕๙,๘๐๐	๒,๓๓๗,๘๐๐													✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย	สำนักปลัด					
๓	ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว	๑๐๒,๐๐๐	๒๔,๕๐๐	๖๘,๕๐๐													✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย	สำนักปลัด					
รวม ๓ โครงการ			๑๖,๒๗๖,๘๐๐	๕,๒๕๙,๔๐๐	๑๐,๔๙๙,๘๕๐																					

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย จัดระบบเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(๑) แผนงาน รักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ		
๑	ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการทำงานหรือเวลาที่เสียไปให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ กรณีได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนตามกฎหมาย รวมทั้งการตั้งด่านชุมชนช่วงเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์และเทศกาลต่างๆ	๑๒๐,๐๐๐	๐	๑๒๐,๐๐๐														✓	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรม ที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนิน การ	ระหว่าง ดำเนินการ			ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๒	โครงการฝึกอบรม การป้องกันและ ระงับอัคคีภัย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินโครงการ ฝึกอบรมการป้องกัน และระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ให้กับ บุคลากรสังกัด องค์การบริหารส่วน ตำบลเพ็ญ นักเรียน ประชาชนทั่วไป	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐				→											√	ยังไม่มี การ เบิกจ่าย	สำนักปลัด
๓	โครงการฝึกอบรม ทบทวนเพิ่ม ประสิทธิภาพ อาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน ขององค์การ บริหารส่วนตำบล เพ็ญ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินโครงการ ฝึกอบรมทบทวนเพิ่ม ประสิทธิภาพ อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนของ องค์การบริหารส่วน ตำบลเพ็ญ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘ ให้กับอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน (อปพร.)	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐				→											√	ยังไม่มี การ เบิกจ่าย	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการฝึกอบรม ทบหวนเพิ่มประสิทธิภาพกู้ชีพ กู้ภัย ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมทบหวนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทีมกู้ชีพ กู้ภัย ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ให้กับพนักงาน เจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐				→											✓	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	สำนักปลัด
๕	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันเด็กจมน้ำ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ให้กับเด็กในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐						→									✓	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	สำนักปลัด
๖	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	๔๐๐,๐๐๐	๑๒,๘๘๓.๕๐	๓๘๗,๑๑๖.๕๐												→	✓			เบิกจ่ายตามที่ประชาชนได้รับผลกระทบ	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๗	เงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัวตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่เกินร้อยละ ๕ ของรายได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาไม่รวมเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้	๒๐,๐๐๐.-	๒๐,๐๐๐.-	๐		→											√			เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	สำนักปลัด
รวม ๗ โครงการ			๗๔๐,๐๐๐.-	๑๒,๘๘๔	๗๒๗,๑๑๗																	

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘									ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการ อบต. เคลื่อนที่พบประชาชนและประชุมประชาคมหมู่บ้าน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชนและประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี ๒๕๖๘	๓๕,๐๐๐.-	๓๔,๙๙๐	๑๐													✓			เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว	สำนักปลัด
๒	โครงการจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓๘	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการโครงการจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในโอกาสวันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓๘	๗,๖๔๐	๗,๖๔๐	๐													✓			เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว	สำนักปลัด
๓	เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเพ็ญ ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจัดงานราชพิธี รัฐพิธี และงานวันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเพ็ญ ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจัดงานราชพิธี รัฐพิธี และงานวันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐.-	๒๐,๐๐๐.-	๐													✓			เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว	สำนักปลัด
รวม ๓ โครงการ			๖๒,๖๔๐	๖๒,๖๓๐	๑๐																	

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ							
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ได้ดำเนินการ						
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด ทั้งในส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการเองหรือสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณาการ	๕๐,๐๐๐.-	๐	๕๐,๐๐๐.-						→								✓	ยังไม่มีกรเบิกจ่าย	สำนักปลัด							
๒	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการฟื้นฟูสภาพทางสังคม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการฟื้นฟูสภาพทางสังคม คือ ผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบำบัดรักษา	๕๐,๐๐๐.-	๐	๕๐,๐๐๐.-	→															✓	ยังไม่มีกรเบิกจ่าย	สำนักปลัด					
รวม ๒ โครงการ			๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐																							

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๗.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรม ที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนิน การ แล้ว	ระหว่าง ดำเนิน การ			ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	
๑	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	๒๐,๐๐๐.-	๑๖,๕๙๔	๓,๔๐๖			→										√			เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว	สำนักปลัด	
๒	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากร พัฒนาชุมชน สู่การพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากร พัฒนาชุมชน สู่การพัฒนาท้องถิ่น	๘๐๐,๐๐๐.-	๗๙๙,๐๗๖	๙๒๔		→												√			เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ		
๓	โครงการยกย่องเชิดชูคนดี มีคุณธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการยกย่องเชิดชูคนดี มีคุณธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐														√	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	สำนักปลัด
รวม ๓ โครงการ			๘๓๐,๐๐๐	๘๑๕,๖๗๐	๑๔,๓๓๐																